

**સુધારો (Corrigendum) Tender No.[NAU/ACHF/RHRS/02-2022-23]**

તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૨ નાં રોજ પ્રાદેશિક બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર, અસ્પી બાગાયત-વ-વિનય મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના ફાર્મ ખાતે પ્રિ-કાસ્ટ વોલ બનાવવાની મજૂરી/કામગીરીનાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટના પ્રકરણ-૦૫ માં નીચે મુજબનો સુધારો ગણવાનો રહેશે

**પ્રકરણ ૦૫:ભાવપત્રક (અલગથી સીલ બંધ કવરમાં જમા કરવું)**

પ્રાદેશિક બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર, અસ્પી બાગાયત-વ-વિનય મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના ફાર્મ ખાતે પ્રિ-કાસ્ટ વોલ બનાવવાની મજૂરી/કામગીરીનું અંગેનું ભાવપત્રક

અ.નં.	કામગીરીની વિગત	૧ રનીંગ મીટરના તમામ ટેક્ષ સહિતના ભાવો (રૂ.)
૧.	<p>પ્રાદેશિક બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર, અસ્પી બાગાયત-વ-વિનય મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના ફાર્મ ખાતે પ્લોટ નંબર જી-૧૦ અને જી-૦૮ (શાકભાજી વિભાગની પ્રિ-કાસ્ટ વોલ પૂર્ણ થાય ત્યાંથી દક્ષિણ દિશા તરફ) અંદાજીત ૬૦૦ મીટર પ્રિ-કાસ્ટ વોલ બનાવવાની મજૂરી/કામગીરીના પ્રતિ રનીંગ મીટરના ભાવ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ પ્રિ-કાસ્ટ વોલની ઉંચાઈ જમીનની સપાટીથી ૬ ફૂટ ઉંચી થશે.</li><li>➤ ૯ ફૂટ લંબાઈના કોલમને જમીનમાં ૩ ફૂટ ઉંડે નાંખવાના રહેશે.</li><li>➤ ખાડાનું માપ : લંબાઈ: ૧.૫ ફૂટ (૧૮ ઇંચ) x પહોળાઈ: ૧.૫ ફૂટ (૧૮ ઇંચ) x ઊંડાઈ: ૩ ફૂટ (૩૬ ઇંચ) નો ખાડો કરવાનો રહેશે. (કોલમના ખાડામાં તળિયે રબલ અને સિમેન્ટ તથા રેતી, કપચી, સિમેન્ટનો માલ જરૂરીયાત મુજબનો ભરવાનો રહેશે)</li></ul> <p><u>નોંધ:</u> રબલ, રેતી, કપચી અને સિમેન્ટનો જથ્થો કેન્દ્ર / વિભાગ દ્વારા જરૂરીયાત મુજબ પૂરું પાડવામાં આવશે.</p>	

સ્થળ :

એજન્સી / પાર્ટીના માલિકની સહી અને સિક્કો

તારીખ :